

15 april 2026

Algemeen

In hoofdstuk 1.3 van de BEI-BLS/BHS staan voorwaarden beschreven wanneer de BEI-regelgeving van toepassing is. De BEI regelgeving wordt van toepassing zodra de voorbereidingen starten om een nieuwe aanleg van infrastructuur / installaties te verbinden met actieve delen bestemd voor het transport en de distributie van elektrische energie.

(Bijlage 22 van BEI-BHS is hierop van toepassing)

1. Werkwijze

De overdracht vindt altijd plaats tussen de contractpartner van de bouwwerkzaamheden en de Operationeel Installatie Verantwoordelijke (OIV_{netbeheerder}) van de netbeheerder. Deze overdracht vindt formeel plaats door het invullen en ondertekenen van dit formulier bijlage 24, BEI BHS. Deze bijlage 24 kan pas getekend worden, door beide partijen, als de bijgaande checklist (pagina 2) is afgewerkt en alle betrokkenen zijn geïnformeerd.

Pas nadat bijlage 24 is ondertekend door beide partijen mag de galvanische verbinding met actieve delen voor transport en distributie van elektrische energie tot stand worden gebracht.

2. Overdracht

Hierbij verklaart de contractpartner dat zijn werkzaamheden zover gereed zijn dat de voorbereidingen kunnen starten om een nieuwe aanleg van infrastructuur / installaties galvanisch te verbinden met actieve delen voor transport en distributie van elektrische energie. De contractpartner draagt de assets qua verantwoordelijkheid hierbij over aan de Operationeel Installatieverantwoordelijke (OIV) van de netbeheerder.

Hierbij verklaart de Operationeel Installatieverantwoordelijke (OIV) van de netbeheerder dat vanaf heden de verantwoordelijkheid over de assets onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen en dat de BEI-BHS/BLS van toepassing is.

Projectnaam(nummer):.....

Operationeel Installatieverantwoordelijke	Contractpartner
Naam:	Naam:
Telefoonnummer:	Telefoonnummer:
E-mail:	E-mail:
Datum:	Datum:
Handtekening:	Handtekening:

15 april 2026**3. Borging**

Dit getekende formulier wordt gearchiveerd in het V&G plan van het betreffende project .

Projectnaam(nummer):.....

Checklist:

Actie	Wie is verantwoordelijk?	Wie is eindverantwoordelijk?	Betrokkenen geïnformeerd
Hekwerken (regulier) zijn geplaatst	Projectteam	OIV	Ja/Nee
HS/MS slotenplan geïnstalleerd	Projectteam	OIV	Ja/Nee
Bord aanduidingen geplaatst	Projectteam	OIV	Ja/Nee
Werkzaamheden uitvoeren conform werkplannen BEI	WV	OIV	Ja/Nee
Tijdens de dag-start aangegeven dat BEI-plicht is ingevoerd.	WV/PL	WV	Ja/Nee
LBC/BVC hebben/krijgen zicht op de nieuwe installatie	Projectteam	OIV	Ja/Nee